

Администрация Мокрушинского сельсовета
Казачинского района
Красноярского края

Свердлова ул., д. 8, с. Мокрушинское, 663102
Телефон: (39196) 75-116
mokrushinskoe@75.krskcit.ru

Управление надзорной деятельности и
профилактической работы Отделение
надзорной деятельности по
Пировскому и Казачинскому районам
663120, с. Пировское, ул. Ленина, 131
mockvitanadv@24.mchs.gov.ru

29.07.2024 № 244

На № 2403/124-24/17-В/ПВП от 22.04.2024

О предоставлении отчета

по выполнению Предписание N 2403/124-24/17-В/ПВП об устранении нарушений от
22.06.2024

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	срок устранения нарушений Требования пожарной безопасности	Отчет о выполнении	Отметка о выполнении (указывается ТОЛЬКО выполнение)
1.	На территории населенного пункта с. Мокрушинское не обеспечивается необходимое количество источников водоснабжения с требуемым расходом воды на наружное пожаротушение, согласно СП 8.13130.2020, из расчета расхода воды на один пожар- 5л/1 с требуемой продолжительностью тушения пожара 3ч.; с учетом обслуживания водисточниками противопожарного водоснабжения зданий, находящихся в радиусе 2—метров.	Таблица 2-Расход воды на наружное пожаротушение зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 *Для населенных пунктов с числом жителей не более 5 тыс. человек расход воды на один пожар допускается принимать 5л/с. п.5.17 Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч. п.10.2 Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из расчетного расхода воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожара п. 10.4 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при заборе воды насосами пожарных автомобилей-200м; при заборе воды мотопомпами-100-150 м		Работы по устройству противопожарного резервуара по адресу: с. Мокрушинское, ул. Опытная, 1а объемом 25м ³ , выполнены.	

		(в зависимости от типа МОТОПОМП)			
--	--	-------------------------------------	--	--	--

Глава

Мокрушинского сельсовета

Шваб

Г.П. Шваб

Получено 29.07.2014.

ОКД И.В. Крестовик